



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा
आ.व.०८१/८२ को

वार्षिक प्रगति समीक्षा-२०८२

1

मिति :- २०८२ श्रावण १२ गते
स्थान: भौतिक पूर्वाधार विकास
मन्त्रालयको सभाहल

प्रस्तुतकर्ता:
हितेन्द्र रायमाझी
वरिष्ठ ईन्जिनियर
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय,
नवलपरासी (ब.सु.प.)

प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- बजेटको श्रोतगत प्रगति अवस्था
- प्रदेश सूचक अनुसार प्रमुख उपलब्धिहरू
- सम्पन्न सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको विवरण
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू
- बेरूजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू
- भुक्तानी बाँकी आयोजनाहरूको विवरण

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	८	०	८	२	६	रिक्त : ईन्जिनियर-२, सब-इन्जिनियर-३, ल्याब टे. -१
२	प्रशासनिक	५	०	५	३	२	ह.स.चा-१, का.स.. -२ लेखा र प्रशासन तर्फ रिक्त
	कूल	१३	०	१३	५	८	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
२	इन्जिनियर/ व. इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	जनरल	अधिकृत सातौं/आठौं	३	०	३	१	०	२	
३	लेखापाल/ अधिकृत (लेखा)	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	०	१	०	०	१	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	०	१	०	०	१	
५	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	जनरल	स.पाँचौं/अ.छैटौं	४	०	४	१	०	३	
६	ल्याब टेक्निसियन	इन्जि.	सिभिल		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	०	१	०	०	१	
७	ह.स.चा.					१	०	१	०	१	०	
८	का.स.					२	०	२	०	२	०	
	जम्मा					१३	०	१३	२	३	८	

आ.व.०८१/८२ को वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	कूल खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	१११०४.००	७९६४.५७	७१.७३%	
२	पूँजीगत	४६००७८.००	३१८१११.६५	६९.१४%	
	कूल जम्मा	४७११८२.००	३२६०७६.२२	६९.२०%	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सडक)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	समानिकरण						
१	प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका आयोजना	२	०	१	१	०	१ वटा बहुवर्षीय
२	प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक	३	०	१	२	०	१ वटा अधुरो रहन गएको
३	प्रदेश स्तरीय सडक	६५	३	१२	४८	२	१ वटा बहुवर्षीय ठेक्का
४	स्थानीय तह पहुँच मार्ग	१	०	१	०	०	
५	सिमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम	३	०	०	३	०	
६	सीमा सुरक्षा पोष्ट सडक सञ्जाल कार्यक्रम	१	०	१	०	०	अधुरो रहन गएको
७	अधुरा आयोजना	८	०	०	८	०	
८	सडक पुल निर्माण क्रमागत	८	०	७	१	०	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सडक)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
९	झो.पु निर्माण क्रमागत	०	०	०	०	०	
१०	सडक पुल नयाँ निर्माण	१	०	०	०	१	डि.पि.आर तयार गरीएको
११	झो.पु नयाँ निर्माण	२	०	०	१	१	१ वटा ट्रस पुल सम्पन्न
१२	समपुरक आयोजना	०	०	०	०	०	
१३	प्रस्तावित बहुवर्षिय योजनाहरू	२	२	०	०	०	
१४	सडक संञ्चालको नियमित मर्मत	०	०	०	०	०	
१५	कालोपत्रे सडक सुधार	२	०	२	०	०	
१६	अन्य सडक मर्मत संभार	१	०	०	१	०	
१७	आकस्मित मर्मत	०	०	०	०	०	
१८	सडक सुरक्षा कार्यक्रम	०	०	०	०	०	
१९	पूँजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श	०	०	०	०	०	
समानिकरण जम्मा		९९	५	२५	६५	४	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सडक)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	सशर्त						
१	स्थानीय सडक पुल निर्माण	१	०	१	०	०	ठेक्का तोड्ने प्रकृत्यामा
	सशर्त जम्मा	१	०	१	०	०	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१००	५	२६	६५	४	

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरुको संख्या	सम्पन्न भएको योजना संख्या	>७०% प्रगति भएको संख्या	५०% -७०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण						
१	प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका आयोजना	२	१	०	१	०	०
२	प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक	३	२	१	०	०	०
३	प्रदेश स्तरीय सडक	६५	४८	११	०	४	०
४	स्थानीय तह पहुँच मार्ग	१	०	०	१	०	०
५	सिमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम	३	३	०	०	०	०
६	सीमा सुरक्षा पोष्ट सडक सञ्जाल कार्यक्रम	१	०	१	०	०	०
७	अधुरा आयोजना	८	८	०	०	०	०
८	सडक पुल निर्माण क्रमागत	८	१	२	०	५	०

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरुको संख्या	सम्पन्न भएको योजना संख्या	>७०% प्रगति भएको संख्या	५०% -७०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
९	झो.पु निर्माण क्रमागत	०	०	०	०	०	०
१०	सडक पुल नयाँ निर्माण	१	०	०	०	०	१
११	झो.पु नयाँ निर्माण	२	१	०	०	०	१
१२	समपुरक आयोजना	०	०	०	०	०	०
१३	प्रस्तावित बहुबर्षिय योजनाहरु	२	०	०	०	२	०
१४	सडक संञ्चालको नियमित मर्मत	०	०	०	०	०	०
१५	कालोपत्रे सडक सुधार	२	०	०	२	०	०
१६	अन्य सडक मर्मत संभार	१	१	०	०	०	०
१७	आकस्मिक मर्मत	०	०	०	०	०	०
१८	सडक सुरक्षा कार्यक्रम	०	०	०	०	०	०
समानकिरण जम्मा		९९	६५	१५	४	११	४

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कुल आयोजनाहरुको संख्या	सम्पन्न भएको संख्या	>७०% प्रगति भएको संख्या	५०% -७०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
ख	सशर्त						
१	स्थानीय सडक पुल निर्माण	१	०	०	०	१	०
	सशर्त जम्मा	१	०	०	०	१	०
	कुल जम्मा (क)+(ख)	१००	६५	१५	४	१२	४

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	९९	४५८५७८.००	३१८१११.६५	७०.००	६९.३६	९५	६५	
२	सशर्त अनुदान	१	१५००.००	०	०	०	१	०	
३	विशेष अनुदान	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	
४	समपूरक अनुदान	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	
	जम्मा	१००	४६००७८.००	३१८१११.६५	७०.००	६९.१४	९६	६५	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (समानिकरण)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	समानिकरण					
१	प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका आयोजना	३४७९८.००	२२०७९.७१	६५.५०	६३.४५	
२	प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक	६३३२.००	३२९०.३३	७०.००	५१.९६	
३	प्रदेश स्तरीय सडक	१५२०२६.००	१०५२२७.१६	७२.००	६९.२१	
४	स्थानीय तह पहुँच मार्ग	७५००.००	०.००	०.००	०.००	
५	सिमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम	१६३९७.००	१६१५४.६०	१००.००	९८.५२	
६	सीमा सुरक्षा पोष्ट सडक सञ्जाल कार्यक्रम	३६१६.००	१६४५.३२	९०.००	४५.५०	
७	अधुरा आयोजना	९१०६.००	८६३०.५२	१००.००	९४.७८	
८	सडक पुल निर्माण क्रमागत	१६०६४७.००	१३३५९९.६६	८५.००	८३.१६	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (समानिकरण)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
क	समानिकरण					
९	झो.पु निर्माण क्रमागत	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	सडक पुल नयाँ निर्माण	१००००.००	१२२६.०५	०.००	१२.२६	
११	झो.पु नयाँ निर्माण	४०००.००	१९०५.९५	५०.००	४७.६५	
१२	समपुरक आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	
१३	प्रस्तावित बहुबर्षिय योजनाहरु	२२५००.००	०.००	०.००	०.००	
१४	सडक संञ्जालको नियमित मर्मत	०.००	०.००	०.००	०.००	
१५	कालोपत्रे सडक सुधार	२९२४१.००	२१९३७.३५	८५.००	७५.०२	
१६	अन्य सडक मर्मत संभार	२४१५.००	२४१५.००	१००.००	१००.००	
१७	आकस्मिक मर्मत	०.००	०.००	०.००	०.००	
१८	सडक सुरक्षा कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००	
	समानिकरण जम्मा	४५८५७८.००	३१८१११.६४	७५.५०	६९.३६	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (सशर्त)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
ख	सशर्त					
१	स्थानीय सडक पुल निर्माण	१५००	०	०.००	०.००	
	सशर्त जम्मा	१५००	०	०.००	०.००	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	४६००७८.००	३१८१११.६४	७५.०५	६९.१४	

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)					
१	सुनवल तुरीया पर्सावल अमरौट बजरीया घिनाहा बकेना सडक	२९७९८.००	१७३१७.५६	६५.००	५८.१२	१.७ कि.मि. अस्फाल्ट
२	उज्जैनी लोहरौली पाल्ही सिस्वा विसनपुरा छिमन्तोला सडक (४८DR005) ७ कि.मि.	२००२१.००	१६१२०.०४	९५.००	८०.५२	१.६९ कि.मि. पक्की नाली, २ कि.मि. सब-बेस सम्पन्न
ख	कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)					
३	विसाया खोला पुल वर्दघाट ४	२०५००.००	१८०२९.१७	१००.००	८७.९५	सम्पन्न
४	तुरीया खोला पुल घिनाहा शुक्रौली (पुरानो हुलाकि सडक)	५००.००	०.००	०.००	०.००	काम नभएको
५	तुरीया खोला पुल खुटहट डैनाहवा (सुनवल चक्रपथ)	१०८४७.००	१०८४७.००	१००.००	१००.००	डेक स्ल्याब ढालान सम्पन्न
६	हुलासी खोला पुल, सरावल गाउँ बाट जहदा जोडने सडक	१९६८२.००	१२३६८.६०	८५.००	६२.८४	एबुटमेन्ट क्याप सम्पन्न

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
ख	कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)					
७	सोमनाथ खोला पुल (तिलकनाघाट र सितलपानी पुल सहित), सुनवल ६ तिल्कहना विसासय जोड्ने सडक	३७८००.००	३५११७.०७	१००.००	९२.९०	तिलकाना बक्स पुलको डेक स्ल्याब सम्म सम्पन्न
८	पानभार खोला सडकपुल, नवलपरासी रामग्राम ५ जर्गाहा प्रहरी युक्ति तालिम महाविध्यालय परिसर सडक	२९८१८.००	२९८१८.००	१००.००	१००.००	एप्रोच स्ल्याब र सडक बाँकी
९	तुरीया खोला सडक पुल, सुकौली घिनाहा रामग्राम वडा नं. १५ डि.पि.आर समेत	१७०००.००	८६४४.६४	५०.००	५०.८५	पाइल क्याप सम्पन्न
१०	महाव खोला सडक पुल, रामग्राम १८ पण्डितपुर र देवदह ११ जोड्ने सडक	४५०००.००	३७७१४.९०	८५.००	८३.८१	एबुटमेन्ट क्याप सम्पन्न
११	नवलपरासी-रुपन्देही जोड्ने माहोघोला पुल (नवलपरासी रामग्राम १८ र रुपन्देहीको विरनी), रामग्राम-१८	३२५००.००	२३५९६.९१	१००.००	७२.६१	पाइल सम्पन्न

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्झौता रकम	आ.व ०८१/०८२ सम्म खर्च	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी हुन बाँकी रकम	कैफियत
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)						
१	सुनवल तुरीया पर्सवल अमरौट बजरीया घिनाहा बकेना सडक	७३,८५३.०२	३८,६६१.३२	२०८०/६/३०	२०८२/६/२९	३५१९१.६९	११९८८ पेशकी बाँकी
२	उज्जैनी लोहरौली पाल्ही सिस्वा विसनपुरा छिमन्तोला सडक (४८DR005) ७ कि.मि.	५७,१८४.१४	१६,६२०.०४	२०८१/३/२३	२०८३/३/२३	४०५६४.१०	
ख	कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)						
३	तुरीया खोला पुल घिनाहा शुक्रौली (पुरानो हुलाकि सडक)	८७,९९५.४२	४८,२२०.०५	२०७७/१/३१	२०८०/७/२९	३९७७५.३६	
४	तुरीया खोला पुल खुटहट डैनाहवा (सुनवल चक्रपथ)	८३,०८८.०१	६८,७७३.२२	२०७७/१२/२२	२०८१/९/२९	१४३१४.७८	
५	हुलासी खोला पुल, सरावल गाउँ बाट जहदा जोडने सडक	५१,५६२.९५	३९,८९१.५०	२०७८/७/०५	२०८२/९/२८	११६७१.४५	

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्झौता रकम	आ.व ०८१/०८२ सम्म खर्च	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी हुन बाँकी रकम	कैफियत
ख	कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)						
५	सोमनाथ खोला पुल (तिलकनाघाट र सितलपानी पुल सहित), सुनवल ६ तिल्कहना विसासय जोड्ने सडक	१२३,९२३.३२	२५०३३.२३	२०८१/३/२०	२०८३/३/१९	९९२१०.९१	
६	पानभार खोला सडकपुल, नवलपरासी रामग्राम ५ जर्गाहा प्रहरी युक्ति तालिम महाविध्यालय परिसर सडक	११४,४९७.२७	१११६५८.४८	२०८०/१/४	२०८२/७/३	२८३८.८२	
७	तुरीया खोला सडक पुल, सुकौली घिनाहा रामग्राम वडा नं. १५ डि.पि.आर समेत	११८,८५६.७३	४६७९०.२६	२०८०/३/२४	२०८२/३/२५	७२०६६.४७	
८	महाव खोला सडक पुल, रामग्राम १८ पण्डितपुर र देवदह ११ जोड्ने सडक	७३,७८४.५४	३६९८५.६९	२०८०/३/१७	२०८३/३/१६	३६७९८.८४	
९	नवलपरासी-रुपन्देही जोड्ने माहोघोला पुल (नवलपरासी रामग्राम १८ र रुपन्देहीको विरनी), रामग्राम-१८	६७,८९९.३०	११,१०४.४८	२०८१/७/७	२०८३/७/४	५६७९४.८२	

आ.व. ०८१।८२ मा म्याद थप भएका आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	ब.उ.सि.नं.	आयोजनाको नाम	संझौता अनुसारको अवधि		म्याद थप भएको अवधि		कैफियत
			देखि	सम्म	देखि	सम्म	
१	१०१३४	तुरीया खोला पुल खुटहट डैनाहवा (सुनवल चक्रपथ)	२०७७।१२।२२	२०७९।०६।२१	२०८१/०९/२९	२०८२।०९।२८	तेस्रो पटक
२	१०१३४	बासाबसही देखि पिपरहिया महेशपुर सडक स्तरोन्नती (हिम-सगरमाथा-नविन)	२०७८/११/१०	२०७९।०३।२०	२०७९/०९/३०	२०८२।०२।३०	दोस्रो पटक
३	१०१३४	बासाबसही देखि पिपरहिया महेशपुर सडक स्तरोन्नती (हिम-सगरमाथा-नविन)	२०८०/०८/२५	२०८१।०२।१५	२०८१/०२/१६	२०८२।०२।३०	प्रथम पटक

आ.व. ०८१।८२ मा रकमान्तर भएका योजना

रु.हजारमा

क्र. सं.	ब.उ.सि.नं.	संशोधन भएका योजना संख्या	सुरु बजेट	थप	घट	कायम भएको बजेट	कैफियत
१	३३७०१०१३	सुनवल तृतीया पर्सावल अमरौट बजरीया घिनाहा बकेना सडक	१९७९८.००	१००००.००	०	२९७९८.००	रकमान्तर बजेट खर्च हुन नसकेको
२	३३७०१०१४	उज्जैनी लोहरौली पाल्ही सिस्वा विसनपुरा छिमन्तोला सडक (४८DR००५) ७ कि.मि.	१००००.००	१००२१.००	०	२००२१.००	
३	३३७०१०१३	सोमनाथ खोला पुल (तिलकनाघाट र सितलपानी पुल सहित), सुनवल ६ तिल्कहना विसासय जोड्ने सडक	२५०००.००	१२८००.००	०	३७८००.००	
४	३३७०१०१३	महाव खोला सडक पुल, रामग्राम १८ पण्डितपुर र देवदह ११ जोड्ने सडक	१५०००.००	३००००.००	०	४५०००.००	
५	३३७०१०१३	विसाया खोला पुल वर्दघाट ४	८०००.००	१२५००.००	०	२०५००.००	
६	३३७०१०१३	नवलपरासी-रुपन्देही जोड्ने माहोघोला पुल (नवलपरासी रामग्राम १८ र रुपन्देहीको विरनी), रामग्राम-१८	१००००.००	२२५००.००	०	३२५००.००	
७		अन्य ५० वटा आयोजनाबाट + निर्देशनालयबाट समर्पण		९७८२१.००	९७८२१.००		

आ.व. ०८१।८२ मा भेरिएशन भएका योजनाको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	सुरु लागत	सुरु संझौता रकम	भेरिएशन आदेश नं. १		कैफियत
				संशोधित लागत	संशोधित संझौता रकम	
१	विसाया खोला पुल वर्दघाट ४	२१२१७.२०१	२०११३.२५९	२१५४९.४१	२०३७२.६८	+१.२९%

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	जिल्ला	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
१	सुस्ता गापा १ छिवानी नेपाली नहरमा लगभग २० मिटर झोलुंगे पुल, सुस्ता गापा १	अन्य सडक तथा पुल	१८००	नवलपरासी (ब.सु.प.)	न्यून बजेट, गण्डक नहरको कार्यक्षेत्र
२	शंकरपुर गाँऊको पश्चिम झरही नदिमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि डि.पि.आर. सहित निर्माण कार्य, पालिनन्दन गा.पा. १	अन्य सडक तथा पुल	१८००	नवलपरासी (ब.सु.प.)	न्यून बजेट, श्रोत सहमती प्राप्त नभएको
३	माइनर नाला सडक पुल निर्माण डिपिआर सहित, पाल्हीनन्दन २ सूनरी देखी सरावल गापा जोडने सडक	सडक पुल नयाँ निर्माण	१००००	नवलपरासी (ब.सु.प.)	डि.पि.आर ढिलो प्राप्त ।
४	सरावल गापा ४ बडसार र पाल्हीनन्दन २ सुगौलि झरही खोलामा झोपु निर्माण	झोलुङ्गे पुल निर्माण (नयाँ)	२०००	नवलपरासी (ब.सु.प.)	डि.पि.आर नभएको, न्यून बजेट

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सडक)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	नयाँ टयाक निर्माण	सडक विस्तार (थप चौडा गर्ने काम)	सडक ग्राभल गर्ने काम	कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कालोपत्रे सम्पन्न सडक	कल्भर्ट/ कजवे निर्माण	पक्की नाली निर्माण	ढलान गरी पक्की सडक निर्माण	ग्याबियन	स्टोन मेशनरी टेबा पर्खाल निर्माण	सम्पन्न सडक पुल	सम्पन्न झोलुङ्गे पुल
क	समानिकरण	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	बटा	कि.मी.	मि.	घ.मि.	घ.मि.	बटा	बटा
१	प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका आयोजना	०	०	०	०	१.९६	०	०	०	०	०		
२	प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक	०	०	०	०.४१	०.३७	०	०	०	०	०		
३	प्रदेश स्तरीय सडक	०	०	१.१	०.५७	३.३९	०	०.८७	३५३	०	०	१	
४	स्थानीय तह पहुँच मार्ग	०	०	०	२.१	०	०	०	०	०	०		
५	पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
६	सिमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम	०	०	१.२	०	२.२५	०	०	२२४	०	०		
७	सीमा सुरक्षा पोष्ट सडक सञ्जाल कार्यक्रम	०	०	०	०.५	०	०	०	०	०	०		
८	अन्य सडक तथा पुल	०	०	१.७२	०	१.७१	०	०.३५	२२७	०	०		
९	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	०	०	१.५७	०.२१	१.७७	१	०.६०	८६७	०	०		
१०	अधुरा आयोजना	०	०	०	०	०.११	०	०	९६.६५	०	०		

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सडक)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	नयाँ टयाक निर्माण	सडक विस्तार (थप चौडा गर्ने काम)	सडक ग्राभल गर्ने काम	कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कालोपत्रे सम्पन्न सडक	कल्भर्ट/ कजवे निर्माण	पक्की नाली निर्माण	ढलान गरी पक्की सडक निर्माण	ग्याबियन	स्टोन मेशनरी टेबा पर्खाल निर्माण	सम्पन्न सडक पुल	सम्पन्न झोलुङ्गे पुल
क	समानिकरण	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	वटा	कि.मी.	मि.	घ.मि.	घ.मि.	वटा	वटा
११	सडक पुल निर्माण क्रमागत											०	०
१२	झो.पु निर्माण क्रमागत											०	०
१३	सडक पुल नयाँ निर्माण											०	०
१४	झो.पु नयाँ निर्माण											०	१
१५	प्राथमिकिकरणको आधार मा निर्माण हुने सडक पुल											०	०
१६	समपुरक आयोजना	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१७	कालोपत्रे सडक सुधार	०	०	३.१०	०	०	२	१.७	०	०	०		
१८	अन्य सडक मर्मत संभार	०	०	०	०	०.६२	०	०	०	०	०		
	समानिकरण जम्मा	०	०	८.६९	३.७९	१२.१८	३	३.५२	१७६७.६५	०	०	१	१

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सडक)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	नयाँ टयाक निर्माण	सडक विस्तार (थप चौडा गर्ने काम)	सडक ग्राभल गर्ने काम	कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कालोपत्रे सम्पन्न सडक	कल्भर्ट/ कजवे निर्माण	पक्की नाली निर्माण	ढलान गरी पक्की सडक निर्माण	ग्याबियन	स्टोन मेशनरी टेबा पर्खाल निर्माण	सम्पन्न सडक पुल	सम्पन्न झोलुङ्गे पुल
ख	सशर्त	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	बटा	कि.मी.	मि.	घ.मि.	घ.मि.	बटा	बटा
१	स्थानीय सडक पुल निर्माण											०	०
	सशर्त जम्मा											०	०
	कूल जम्मा (क)+(ख)	०	०	८.६९	३.७९	१२.१८	३	३.५२	१७६७.६५	०	०	१	१

प्रदेश सूचक अनुसार प्रगति अवस्था

सूचक	एकाई	आ.व.०८१/८२ को वार्षिक प्रगति	कैफियत
कालो पत्रे सडक	कि.मि.	१२.१८	
कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कि.मि.	३.७९	
ग्राभेल सडक	कि.मि.	८.६९	
माटे सडक(ट्रयाक निर्माण)	कि.मि.	०.००	
ढलान सडक	कि.मि.	१.७६	
कालोपत्रे मर्मत	कि.मि.	०.००	
पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	३.५२	
कल्भर्ट/कजवे	वटा	३.००	
Masonry + Plum Concrete पर्खाल निर्माण	घ.मि	०.००	
Gabion पर्खाल निर्माण	घ.मि	०.००	
सडक पुल	वटा	१	
झोलुङ्गे पुल	वटा	१	

सम्पन्न सडक पुलको विवरण

28

पुलको विवरण:

1. आयोजनाको नाम: बिसाया खोला पुल, बर्दघाट -४
2. Coordinates (N, E): २७.५५०३२, ८३.७९१२३
3. Span No.*Span Length (m): २*७ मि.
4. पुलको किसिम: बक्स पुल
5. सम्पन्न (Physically and Financially/ Physically Completed but not financially): हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न ।
6. अन्य विवरण: छैन ।



सम्पन्न झोलुङ्गे पुलको विवरण

29

पुलको विवरण:

1. आयोजनाको नाम: चिसापानी खोलामा ट्रस पुल निर्माण, बर्दघाट नपा २
2. Coordinates (N, E): 27.5549, 83.7755
3. Span No.*Span Length (m): 20 m
4. पुलको किसिम (Suspension, Suspended, Steel Truss): Steel Truss
5. सम्पन्न (Physically and Financially/ Physically Completed but not financially): Completed.
6. अन्य विवरण: छैन ।



कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण			
क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	कुनै समस्या नरहेको ।		

समस्या

समस्या समाधानका प्रयास

सुधारका उपाय

9

कुनै समस्या नरहेको ।

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु.हजारमा

31

क्र.सं.	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने				
२	नियमित गर्नु पर्ने	छैन			
३	पेशकी				
	कूल जम्मा				

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

32

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०८१/८२सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने				
२	नियमित गर्नु पर्ने	नरहेको			
३	पेशकी				
	कूल जम्मा				

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरू (Good Practices)



**Listen to Everyone, Decide by your Own.
Never Depend on Others, Work by your Own.**

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

35



तुरीया खोला पुल खुटहट डैनाहवा (सुनवल चक्रपथ),
नवलपरासी (ब.सु.प.) (40m PSC)



तुरीया खोला सडक पुल, सुकौली घिनाहा रामग्राम
वडा नं. १५, रामग्राम न.पा., नवलपरासी (ब.सु.प.)
(45m PSC)

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

36



सोमनाथ खोला पुल (तिलकनाघाट र सितलपानी पुल सहित), सुनवल ६ तिल्कहना विसासय जोडने सडक, नवलपरासी (ब.सु.प.) (4x7x5m Box)



पानभार खोला सडकपुल, नवलपरासी रामग्राम ५ जर्गाहा प्रहरी युक्ति तालिम महाविध्यालय परिसर सडक (40x2 PSC)

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



उज्जैनी लोहरौली पाल्ही सिस्वा विसनपुरा छिमन्तोला सडक, पाल्हीनन्दन गा.पा., नवलपरासी (ब.सु.प.)

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

38



सुनवल तुरीया पर्सावल अमरौट बजरीया घिनाहा बकेना सडक, नवलपरासी (ब.सु.प.)

भुक्तानी बाँकी विवरण

सि.न.	आ.व. 2081/08 2 को PLMBIS No.	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/०८ २ को वार्षिक बजेट	कार्यान्वयनको हालको अवस्था (सम्पन्न भएको/सञ्चालन मा रहेको)	म.ले.प फारम नं. २२१ भुक्तानी दिन बाँकी प्रमाणित भए/नभएको	२२१ नं. फारम प्रमाणित भएको भए प्रमाणित रकम उल्लेख गर्नु	प्रमाणित रकमको अलावा सम्पन्न गर्न आवश्यक थप रकम	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न यस आ.व. २०८२/०८३ मा आवश्यक कुल रकम	कैफियत
१	११.७.१.५२.१	अन्नहत्ति -खोकरपुरा- सूर्यपुरा सडकमा पर्ने पुरानो कल्भर्ट	१९५५.००	सम्पन्न	नभएको		१४३५.००	१४३५.००	आ.व.२०८०/८१ को योजना
२	११.४.२५.११५४	बर्दघाट न.पा.७ किसान पाइप दक्षिण वडा नं.७ को कार्यालय हुँदै वडा नं.१ जोड्ने सडक स्तरोन्नती	१०६०.००	सम्पन्न	नभएको		८४५.००	८४५.००	
३	११.१२.१.२३२	बिश्मील्लाह अंसारीको घरदेखि कमालु अंसारीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नती, पालिहनन्द-६	१००.००	सम्पन्न	नभएको		९३५.००	९३५.००	

भुक्तानी बाँकी विवरण

सि.न.	आ.व. 2081/08 2 को PLMBIS No.	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट	कार्यान्वयनको हालको अवस्था (सम्पन्न भएको/सञ्चालन मा रहेको)	म.ले.प फारम नं. २२१ भुक्तानी दिन बाँकी प्रमाणित भए/नभएको	२२१ नं. फारम प्रमाणित भएको भए प्रमाणित रकम उल्लेख गर्नु	प्रमाणित रकमको अलावा सम्पन्न गर्न आवश्यक थप रकम	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न यस आ.व. २०८२/०८३ मा आवश्यक कुल रकम	कैफियत
४	11.12.1.1090	पथ्थरदेवा देखि ननइ जाने बाटो/बझो गाउँमा बाटो/शंकर मार्ग अन्तिम बिल	१४१०	सम्पन्न	नभएको		४९५	४९५	

धन्यवाद !